



Ministério da Saúde  
Fundação Nacional de Saúde

## RELATÓRIO DE ANDAMENTO

Relatório  
I

TC nº: CV 1217/17

CV nº: PE2707173131

1 - Identificação							
Conveniente: MUNICIPIO DE PESQUEIRA							
Valor Concedente (R\$)		Valor Conveniente (R\$)		Valor Total (R\$)			
R\$ 500.000,00		R\$ 9.610,16		R\$ 509.610,16			
Objeto: EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS.							
2 - Data de Início da Obra							
3 - Percentual de Execução da Obra							
2 %							
4 - Execução dos Serviços							
Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Quantidade		% da Execução	Valor (R\$)	
			Prevista	Executada			
1	Implantacao de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doenca de Chagas no Sitio Salobro						
	1	serviços preliminares	1	0,2	20	R\$ 2.154,96	
	2	Construcao de Unidade Habitacional de 03 Quartos programa MHCDC - Modelo Padrao	1	0	0	R\$ 0,00	
	3	Construcao de Unidade Habitacional de 02 Quartos programa MHCDC - Modelo Padrao	8	0	0	R\$ 0,00	
	4	Construcao de Unidade Habitacional de 01 Quarto programa MHCDC - Modelo Padrao F	1	0	0	R\$ 0,00	
5 - Documentação Anexada							
Item	Itens de controle - Portaria nº 637/2014			Sim	Não	N/A	Qtd
1	1. Anexo:						
2	Cópia da homologação da licitação;			x			
3	2. Anexo:						
4	Cópia da planilha orçamentária licitada;			x			
5	Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta;					x	
6	4. Anexo:						
7	Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;			x			
8	Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;					x	
9	6. Anexo:						
10	Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta;			x			
11	7. Anexo:						
12	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;			x			
13	8. Anexo:						
14	Cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS;			x			
15	9. Anexo:						
16	Cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0;			x			
17	10. Anexo:						
18	Relatórios de medição, nos casos em que couber;			x			
19	Relação de Pagamentos, no caso de execução direta;					x	
20	Anexo:						
21	Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta;			x			
22	Anexo:						
23	Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta;			x			
Observação:							
Obra iniciada, aguardando liberação da primeira parcela para conclusão dos serviços.							
Responsável Técnico pela execução:							

1806606348

JOSE ROBERTO FREIRE DE LUNA Registro: PE013314

Responsável Técnico pela fiscalização:

1815326476

TIANNE ALMEIDA DE FREITAS