



Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Projeto: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE ANO 2022				Empresa / CNPJ: D. L. G. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.482.838/0001-79							
Responsável Técnico (Fiscalização): Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE		LOTE		Processo Licitatório: 001/2022/PMP		DATA DO BM 09/05/2022				BM 2	
LOCAL DA OBRA VIAS PÚBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS		MODALIDADE DISPENSA		Nº 001/2022/PMP		Contrato 050/2022/PMP		OS -					
						Valor Cont. R\$ 309.588,27		Valor Medição R\$ 166.177,14				Saldo Cont. R\$ 1.169,52	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/04/2022 A 09/05/2022													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					309.588,27				142.241,61	166.177,14	308.418,75	99,62%
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	200,00	R\$ 8,45	R\$ 10,40	R\$ 2.079,51	100,00		100,00	1.040,00	-	1.040,00	50,01%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Unid	40,00	R\$ 50,00	R\$ 61,56	R\$ 2.462,20	15,00	20,00	35,00	923,40	1.231,20	2.154,60	87,51%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/20200	m²	3.845,88	R\$ 64,43	R\$ 79,32	R\$ 305.046,56	1768,51	2079,50	3.848,01	140.278,21	164.945,94	305.224,15	100,06%
TOTAL						309.588,27				142.241,61	166.177,14	308.418,75	99,62%


ADALTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA


FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
 FISCAL DE OBRA


D. L. G. CONSTRUTORA LTDA
 EMPRESA

37.482.838/0001-79
 DLG CONSTRUTORA LTDA
 R. Promotor Luis Americo G Filho, 100A
 Centro - CEP 55200-000 Pesqueira - PE