


<b>Proponente</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>Projeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO DISTRITO DE CIMBRES – MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	<b>Empresa / CNPJ:</b> MGA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 38.217.008/0001-87			 <b>BM</b> <b>3</b>				
<b>Responsável Técnico (Fiscalização):</b> Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE	<b>BAIRRO:</b> DISTRITO DE CIMBRE - PESQUEIRA PE	<b>Processo Licitatório:</b> 031/2022	<b>DATA DO BM</b> 26/09/2022						
<b>RUA:</b> (RUA 02 - RUA DA ESCOLA MUNICIPAL), (RUA 03 - RUA DA ESCOLA ESTADUAL), (RUA 11) E (RUA 12 - TRECHO 02)	<b>BDI</b> 24,00%	<b>O S</b> 18/07/2022	<b>N. do Contrato</b> 055/2022	<b>Licitação Tipo</b> TP		<b>Número</b> 007/2022	<b>Valor Cont.</b> R\$ 900.918,14	<b>Valor Medição</b> R\$ 98.307,11	<b>SALDO</b> R\$ 680.618,80
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/08/2022 A 26/09/2022</b>									

### BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 03

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					R\$ 15.476,78				R\$ 1.963,44	R\$ -	R\$ 1.963,44	12,69%
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M2	6,00	263,91	327,24	1.963,44	6,00	6,00	6,00	R\$ 1.963,44	R\$ -	R\$ 1.963,44	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	10.897,86	13.513,34	13.513,34							
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					R\$ 137.832,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1	PATIO DA ESCOLA												
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.1.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.440,00	1,21	1,50	2.160,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	109,00	48,02	59,54	6.489,86		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.440,00	72,35	89,71	129.182,40		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2	RUA 02 - RUA DA ESCOLA MUNICIPAL					R\$ 112.982,10				R\$ 19.201,65	R\$ 70.367,61	R\$ 89.569,26	79,28%
2.2.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.037,10	1,21	1,50	1.555,65		771,49	771,49	R\$ -	R\$ 1.157,24	R\$ 1.157,24	74,39%
2.2.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,70	48,02	59,54	17.546,43	322,50	322,50	322,50	R\$ 19.201,65	R\$ -	R\$ 19.201,65	109,43%
2.2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.037,10	72,35	89,71	93.038,24		771,49	771,49	R\$ -	R\$ 69.210,37	R\$ 69.210,37	74,39%
2.2.2	SINALIZAÇÃO												
2.2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89	255,89		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.2.2.3	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.3	RUA 03 - RUA DA ESCOLA ESTADUAL					R\$ 30.846,53				R\$ 6.952,49	R\$ 11.249,84	R\$ 18.202,33	59,01%
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO												

  
 38.217.008/0001-87  
 MGA Construtora LTDA  
 R. Nossa S. Aparecida n. 23 Eixo 01  
 CEP - 55.200-000 Pesqueira-PE

2.3.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	193,50	1,21	1,50	290,25		123,34	123,34	R\$	-	R\$	185,01	R\$	185,01	63,74%						
2.3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	64,50	48,02	59,54	3.840,33	116,77		116,77	R\$	6.952,49	R\$	-	R\$	6.952,49	181,04%						
2.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M²	193,50	72,35	89,71	17.358,88		123,34	123,34	R\$	-	R\$	11.064,83	R\$	11.064,83	63,74%						
<b>2.3.2 CALÇADA E ACESSIBILIDADE</b>																						
2.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	96,75	1,21	1,50	145,12			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.3.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	6,77	685,21	849,66	5.752,19			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.3.2.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,00	177,02	219,50	1.975,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
<b>2.3.3 SINALIZAÇÃO</b>																						
2.3.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.3.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.3.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
										R\$		114.359,76			R\$		-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.4 RUA 04</b>																						
<b>2.4.1 PAVIMENTAÇÃO</b>																						
2.4.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1.013,40	1,21	1,50	1.520,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	331,80	48,02	59,54	19.755,37			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	M²	1.013,40	72,35	89,71	90.912,11			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
<b>2.4.2 SINALIZAÇÃO</b>																						
2.4.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	206,37	255,89	511,78			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
2.4.2.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	328,74	407,63	815,26			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						
										R\$		79.939,69			R\$		-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.5 RUA 05</b>																						
<b>2.5.1 PAVIMENTAÇÃO</b>																						
2.5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	712,20	1,21	1,50	1.068,30			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%						

  
 38.217.008/0001-87  
 MGA Construtora LTDA  
 R. Nova 5ª Apretada nº 22 Eucalipto  
 CEP: 55.200-000 Pesqueira-PE


2.5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	237,40	48,02	59,54	14.134,79			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	712,70	72,35	89,71	63.891,46			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.5.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6	<b>RUA 07</b>						R\$	46.656,01		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.6.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	412,50	1,21	1,50	618,75			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	137,50	48,02	59,54	8.186,75			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	412,50	72,35	89,71	37.005,37			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.6.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.6.2.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7	<b>RUA 09</b>						R\$	35.028,37		R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															
2.7.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	307,80	1,21	1,50	461,70			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	102,50	48,02	59,54	6.108,80			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	307,80	72,35	89,71	27.612,73			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.7.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8	<b>RUA 11</b>						R\$	83.989,83		R\$	-	R\$	11.727,00	R\$	11.727,00	13,96%
2.8.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>															

38.217.008/0001-87  
MGA Construtora LTDA  
R. Nossa S' Aparicida, 22 Eucalipto  
CEP: 55.200-000 Foz de Queiroz-PE

2.8.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	677,40	1,21	1,50	1.016,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	348,00	48,02	59,54	20.719,92	196,96	196,96	196,96	R\$ -	R\$ 11.727,00	R\$ 11.727,00	55,60%
2.8.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	677,40	72,35	89,71	60.769,55			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8.2	SINALIZAÇÃO												
2.8.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8.2.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	209,08	259,25	518,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.8.2.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	306,35	379,87	759,74			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9	RUA 32					R\$ 100.135,90				R\$ 5.834,92	R\$ 4.962,66	R\$ 10.797,58	10,78%
2.9.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.9.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	751,30	1,21	1,50	1.126,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	366,60	48,02	59,54	21.827,36	98,00	83,35	181,35	R\$ 5.834,92	R\$ 4.962,66	R\$ 10.797,58	49,47%
2.9.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	751,30	72,35	89,71	67.399,12			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.2	CALÇADA E ACESSIBILIDADE												
2.9.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	146,55	1,21	1,50	219,82			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M²	10,26	685,21	849,66	8.717,51			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.3	SINALIZAÇÃO												
2.9.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	259,25	259,25			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.9.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,35	379,87	379,87			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10	RUA 33					R\$ 14.093,85				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10.1	PAVIMENTAÇÃO												
2.10.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	107,09	1,21	1,50	160,63			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	69,20	48,02	59,54	4.120,16			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	107,09	72,35	89,71	9.607,04			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.10.2	SINALIZAÇÃO												
2.10.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	UNID	2,00	83,08	103,01	206,02			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

38.217.000/0001-87  
MGA Construtora LTDA  
R. Nossa Sª Apolônia, 22 - Eucalipto  
CEP: 55.200-000 Pesqueira-PE

2.11	RUA 14					R\$	129.577,06					R\$	88.039,73	R\$	-	R\$	88.039,73	67,94%
2.11.1	PAVIMENTAÇÃO																	
2.11.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	900,00	1,21	1,50		1.350,00	800,35		800,35	R\$	1.200,53	R\$	-	R\$	1.200,53	88,93%	
2.11.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	M	283,15	48,02	59,54		16.858,75	252,60		252,60	R\$	15.039,80	R\$	-	R\$	15.039,80	89,21%	
2.11.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	M²	900,00	72,35	89,71		80.739,00	800,35		800,35	R\$	71.799,40	R\$	-	R\$	71.799,40	88,93%	
2.11.2	CALÇADA E ACESSIBILIDADE																	
2.11.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M²	432,00	1,21	1,50		648,00	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M²	30,24	685,21	849,66		25.693,71	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.2.3	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	9,00	177,02	219,50		1.975,50	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3	SINALIZAÇÃO																	
2.11.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	78,31	97,10		194,20	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	209,08	759,25		259,25	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	306,95	379,87		379,87	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	206,37	255,89		255,89	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.5	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63		407,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	1,00	328,74	407,63		407,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
2.11.3.7	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	1,00	328,74	407,63		407,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%	
<b>TOTAL</b>						R\$	<b>900.918,14</b>				R\$	<b>121.992,23</b>	R\$	<b>98.307,11</b>	R\$	<b>220.299,34</b>	<b>24,45%</b>	

  
 EMANUEL DE ANDRADA SOUSA  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PESQUEIRA - PE., 26 DE SETEMBRO DE 2022

EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA  
 Atestado de forma digital por  
 EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA  
 Data: 2022.09.26 11:47:48 -1802

EMMANUEL DE ANDRADA SOUSA  
 FISCAL DE OBRA

  
 MGA CONSTRUTORA LTDA  
 EMPRESA  
 38.217.008/0001-87  
 MGA Construtora LTDA  
 R. Névoa 5ª Avenida nº 12 Edf. 10  
 CEP - 56.200-000 Pesqueira-PE