


<b>Proponente</b>		<b>Projeto:</b>			<b>Empresa / CNPJ:</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE			CONSTRUTORA ANCAR LTDA. CNPJ 00.768.758/0001-02				
<b>Responsável Técnico (Fiscalização):</b>		<b>BAIRRO:</b>			<b>Processo Licitatório:</b>		<b>DATA DO BM</b>		
Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		CENTRO E CENTENÁRIO			027/2022		10/07/2022		
<b>RUA:</b>		<b>BDI</b>	<b>DATA DA OS</b>	<b>N. do Contrato</b>	<b>Licitação Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Valor Cont.</b>		<b>Valor Medição</b>
RUA HENRIQUE DIAS, 2ª TV THOMAS SINÉSIO, TV HENRIQUE DIAS, RUA EPAMINONDAS DE MELO, RUA FRANCISCO DE ASSIS MOURA E RUA PAES BARRETO		24,00%	29/08/2022	044/2022	TP	004/2022	R\$ 1.997.188,67	R\$ 794.634,38	R\$ 1.202.654,19
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2022 A 15/09/2022									

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					R\$ 13.959,07				R\$ -	R\$ 7.361,04	R\$ 7.361,04	52,73%
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M²	6,00	R\$ 263,80	327,11	1.962,66		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.962,66	R\$ 1.962,66	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ME5	1,00	9.674,53	11.996,41	11.996,41		0,45		R\$ -	R\$ 5.399,38	R\$ 5.399,38	45,00%
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					R\$ 509.591,51				R\$ -	R\$ 400.886,05	R\$ 400.886,05	78,67%
2.1	RUA HENRIQUE DIAS												
2.1.1	RECAPEAMENTO												
2.1.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	9.799,92	0,97	1,20	11.759,90		7942,60	7942,60	R\$ -	R\$ 9.531,12	R\$ 9.531,12	81,05%
2.1.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	147,00	1.308,51	1.622,55	238.514,85		119,14	119,14	R\$ -	R\$ 193.308,98	R\$ 193.308,98	81,05%
2.1.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	147,00	1.246,87	1.546,11	227.278,17		119,14	119,14	R\$ -	R\$ 184.202,00	R\$ 184.202,00	81,05%
2.1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.820,00	1,89	1,72	15.170,40		7148,34	7148,34	R\$ -	R\$ 12.295,14	R\$ 12.295,14	81,05%
2.1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DNIT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.940,00	0,53	0,65	1.911,00		2382,78	2382,78	R\$ -	R\$ 1.548,81	R\$ 1.548,81	81,05%
2.1.2	SINALIZAÇÃO												
2.1.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N° DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_09/2021	M	1.618,72	4,35	5,39	8.724,90			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.1.2.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e S1	UN	5,00	201,61	249,99	1.249,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

*28*

2.1.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	5,00	225,83	280,02	1.400,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.1.2.5	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	6,00	201,61	249,99	1.499,94			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.1.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	6,00	250,85	311,05	1.866,30			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>2ª TRAVESSA TOMÁS SINÉSIO</b>					<b>R\$ 31.250,72</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>21.885,05</b>	<b>R\$</b>	<b>21.885,05</b>	<b>70,03%</b>
<b>2.2.1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>															
2.2.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_13/2019	M2	529,71	0,97	1,20	635,65	433,60	433,60	R\$	-	R\$	520,32	R\$	520,32	81,86%	
2.2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,95	1.308,51	1.622,55	12.899,27	6,50	6,50	R\$	-	R\$	10.553,07	R\$	10.553,07	81,81%	
2.2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,95	1.246,87	1.546,11	12.291,57	6,50	6,50	R\$	-	R\$	10.055,90	R\$	10.055,90	81,81%	
2.2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	477,00	1,39	1,72	820,44	360,24	360,24	R\$	-	R\$	671,21	R\$	671,21	81,81%	
2.2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	159,00	0,53	0,65	109,35	130,08	130,08	R\$	-	R\$	84,55	R\$	84,55	81,81%	
<b>2.2.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>															
2.2.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	189,48	4,35	5,39	1.021,29			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2.2.3	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	3,00	201,61	249,99	749,97			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	3,00	225,83	280,02	840,06			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2.2.5	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	3,00	201,61	249,99	749,97			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.2.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	3,00	250,85	311,05	933,15			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>TRAVESSA HENRIQUE DIAS</b>					<b>R\$ 47.963,45</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>32.683,22</b>	<b>R\$</b>	<b>32.683,22</b>	<b>68,14%</b>
<b>2.3.1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>															
2.3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_13/2019	M2	860,34	0,97	1,20	1.031,40	647,54	647,54	R\$	-	R\$	777,05	R\$	777,05	76,27%	



2.3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,91	1.308,51	1.622,55	20.947,12	9,71	9,71	R\$	-	R\$	15.759,99	R\$	15.759,99	75,24%
2.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,91	1.246,87	1.546,11	19.960,28	9,71	9,71	R\$	-	R\$	15.017,52	R\$	15.017,52	75,24%
2.3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	774,60	1,39	1,72	1.332,31	582,79	582,79	R\$	-	R\$	1.002,39	R\$	1.002,39	75,24%
2.3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	258,20	0,53	0,65	167,83	194,26	194,26	R\$	-	R\$	126,27	R\$	126,27	75,24%
2.3.2	SINALIZAÇÃO														
2.3.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	193,76	4,35	5,39	1.044,36		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.3	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I e SI	UN	3,00	201,61	249,99	749,97		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	3,00	225,83	280,02	840,06		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.5	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I e SI	UN	3,00	201,61	249,99	749,97		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.3.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	3,00	250,85	311,05	933,15		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4	<b>RUA EPAMINONDAS DE MELO</b>					<b>R\$ 142.049,80</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>123.280,07</b>	<b>R\$</b>	<b>123.280,07</b>	<b>86,79%</b>
2.4.1	<b>RECAPEAMENTO</b>														
2.4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR ZC. AF_11/2019	M2	2.667,83	0,97	1,20	3.201,15	2442,50	2442,50	R\$	-	R\$	2.931,00	R\$	2.931,00	91,56%
2.4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,01	1.308,51	1.622,55	64.918,22	36,64	36,64	R\$	-	R\$	59.446,18	R\$	59.446,18	91,57%
2.4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,01	1.246,87	1.546,11	61.859,86	36,64	36,64	R\$	-	R\$	56.645,61	R\$	56.645,61	91,57%
2.4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.400,60	1,39	1,72	4.129,03	2198,25	2198,25	R\$	-	R\$	3.760,99	R\$	3.760,99	91,57%
2.4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	800,20	0,53	0,65	520,13	732,75	732,75	R\$	-	R\$	476,29	R\$	476,29	91,57%

2.4.2	SINALIZAÇÃO															
2.4.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	534,74	4,35	5,39	2.882,24			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.3	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	5,00	201,61	249,99	1.249,95			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	5,00	225,83	280,02	1.400,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.5	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	3,00	201,61	249,99	749,97			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.4.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,50 m - fornecimento e Implantação	UN	3,00	250,85	311,05	933,15			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5	RUA PAES BARRETO					R\$ 372.932,80				R\$	-	R\$	74.117,44	R\$	74.117,44	19,87%
2.5.1	RECAPEAMENTO															
2.5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	7.230,80	0,97	1,20	8.676,96	1468,46	1468,46		R\$	-	R\$	1.762,15	R\$	1.762,15	20,31%
2.5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,46	1.308,51	1.622,55	175.981,77	22,03	22,03		R\$	-	R\$	35.739,75	R\$	35.739,75	20,31%
2.5.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,46	1.246,87	1.546,11	167.691,09	22,03	22,03		R\$	-	R\$	34.056,01	R\$	34.056,01	20,31%
2.5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.507,60	1,39	1,72	11.193,07	1321,61	1321,61		R\$	-	R\$	2.273,18	R\$	2.273,18	20,31%
2.5.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.169,20	0,53	0,85	1.409,98	440,54	440,54		R\$	-	R\$	286,35	R\$	286,35	20,31%
2.5.2	SINALIZAÇÃO															
2.5.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	742,45	4,35	5,39	4.001,60			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2.3	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	5,00	201,61	249,99	1.249,95			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.5.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	5,00	225,83	280,02	1.400,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%



2.5.2.5	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.5.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	250,85	311,05	622,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>2.6</b>	<b>RUA FRANCISCO DE ASSIS MOURA</b>									<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 134.321,51</b>	<b>R\$ 134.321,51</b>	<b>99,27%</b>
<b>2.6.1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>												
2.6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	2.568,40	0,97	1,20	3.082,08	2661,26	2661,26		R\$ -	R\$ 3.193,51	R\$ 3.193,51	103,62%
2.6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,53	1.308,51	1.622,55	62.516,85	39,92	39,92		R\$ -	R\$ 64.770,41	R\$ 64.770,41	103,60%
2.6.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,53	1.246,87	1.546,11	59.571,61	39,92	39,92		R\$ -	R\$ 61.719,01	R\$ 61.719,01	103,60%
2.6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.311,80	1,39	1,72	3.976,29	2395,13	2395,13		R\$ -	R\$ 4.119,63	R\$ 4.119,63	103,60%
2.6.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	770,60	0,53	0,65	500,89	798,38	798,38		R\$ -	R\$ 518,95	R\$ 518,95	103,61%
<b>2.6.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>												
2.6.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	311,29	4,25	5,39	1.677,85			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6.2.3	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	5,00	201,61	249,99	1.249,95			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6.2.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	5,00	225,83	280,02	1.400,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6.2.5	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.6.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	250,85	311,05	622,10			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>2.7</b>	<b>RUA ARAÚJO MACIEL</b>									<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.7.1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>												
2.7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	6.064,80	0,97	1,20	7.277,76			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
2.7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,97	1.308,51	1.622,85	147.803,37			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

2.7.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,97	1.246,87	1.546,11	140.649,62			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.458,20	1,39	1,72	9.888,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.819,40	0,53	0,65	1.182,61			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2	SINALIZAÇÃO															
2.7.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.189,40	4,35	5,39	6.410,66			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	6,00	201,61	249,99	1.499,94			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UN	6,00	225,83	280,02	1.680,12			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.5	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.7.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	250,85	311,05	622,10			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8	<b>RUA BUARQUE DE MACEDO</b>					<b>R\$ 340.033,92</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.8.1	<b>RECAPEAMENTO</b>															
2.8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	5.969,91	0,97	1,20	7.163,89			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.1.2	PRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.984,95	7,90	9,79	29.222,78			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE RECLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,55	1.308,51	1.622,55	145.299,35			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,55	1.246,87	1.546,11	138.454,15			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.373,00	1,39	1,72	9.241,56			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%




2.8.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.791,00	0,53	0,65	1.164,15			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2	SINALIZAÇÃO															
2.8.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	208,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.132,10	4,35	5,39	6.102,01			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	un	6,00	201,61	249,99	1.499,94			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8.2.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	6,00	225,83	280,02	1.680,12			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.8	TRAVESSA OL					R\$ 38.868,05				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1	RECAPEAMENTO															
2.9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	650,85	0,97	1,20	781,02			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	325,43	7,90	9,79	3.185,95			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,76	1.308,51	1.622,55	15.836,08			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,76	1.246,87	1.546,11	15.090,03			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	585,60	1,39	1,72	1.007,23			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	195,20	0,53	0,65	126,88			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.2	SINALIZAÇÃO															
2.9.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	208,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	84,00	4,35	5,39	452,76			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.9.2.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%


2.9.2.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	225,83	280,02	560,04	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.9.2.5	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.9.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	250,85	311,05	622,10	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
<b>2.10</b>	<b>TRAVESSA 02</b>					<b>R\$ 22.431,92</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.10.1</b>	<b>RECAPEAMENTO</b>													
2.10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	331,60	0,97	1,20	398,16	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	165,90	7,90	9,79	1.624,18	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,98	1.308,51	1.622,55	8.080,29	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,98	1.246,87	1.546,11	7.699,62	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	298,80	1,39	1,72	513,93	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	99,60	0,53	0,65	61,74	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
<b>2.10.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>													
2.10.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	103,00	206,00	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	308,52	4,35	5,39	1.662,92	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.2.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.2.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	225,83	280,02	560,04	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.2.5	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.10.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	250,85	311,05	622,10	0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%



2.11	TRAVESSA 08					R\$	25.793,17			R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00%
2.11.1	RECAPEAMENTO															
2.11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE UGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. AF_11/2019	M2	392,84	0,97	1,20	471,40			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	196,42	7,90	9,79	1.922,09			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,89	1.308,51	1.622,55	9.556,81			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,89	1.246,57	1.546,11	9.106,98			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	353,40	1,39	1,72	607,84			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	117,50	0,53	0,55	76,57			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2	SINALIZAÇÃO															
2.11.2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,07	108,20	205,00			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	308,52	4,35	5,39	1.662,92			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	2,00	225,83	280,02	560,04			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2.5	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	201,61	249,99	499,98			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
2.11.2.6	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência cu regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2,00	250,85	311,05	622,10			0,00	RS	-	RS	-	RS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>						R\$	<b>1.997.188,57</b>			R\$	-	R\$	<b>794.534,38</b>	R\$	<b>794.534,38</b>	<b>39,78%</b>

PESQUEIRA - PE., 29 DE SETEMBRO DE 2022

  
ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

  
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO  
FISCAL DE OBRA

  
CONSTRUTORA ANCAR LTDA  
EMPRESA

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro, Pesqueira - PE - Cambuco  
CEP 55.200-000 Fones: (87) 3835-8700 CNPJ: 07.284.478/0001-35

Francisco Alves do Nascimento  
CREA 48578-4/PE

CONSTRUTORA ANCAR LTDA.  
DÉBORA DA FONTE BUARQUE DE GUSMÃO BEZERRA  
ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 52279 D PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICA