


Proponente		Projeto:				Empresa / CNPJ:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE				D. L. G. CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 37.482.838/0001-79							
Responsável Técnico (Fiscalização): Francisco Alves do Nascimento - CREA: 48.516-D/PE		Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE		LOTE		Processo Licitatório: 017/2021		DATA DO BM 16/02/2022		BM 11			
LOCAL DA OBRA VIAS PÚBLICAS, CONFORME FOTOGRAFIAS EM ANEXOS		MODALIDADE	Nº	Contrato	OS	BDI	Valor Cont.	Valor Medição	Saldo Cont.				
		TP	001/2021	069/2021/PMP	-	23,11%	R\$ 507.535,40	R\$ 47.938,89	R\$ 887,68				
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/01/2022 A 16/02/2022													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINACEIRO)			%
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					807.836,40				458.708,83	47.938,89	506.647,72	99,83%
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	200	R\$ 5,80	R\$ 7,14	R\$ 1.428,00	200,00		200,00	1.428,00	-	1.428,00	100,00%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Unid	20	R\$ 34,79	R\$ 42,82	R\$ 856,40	20,00		20,00	856,40	-	856,40	100,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	8000	R\$ 27,57	R\$ 33,94	R\$ 271.520,00	9527,42	596,46	10.123,88	323.360,63	20.243,85	343.604,48	126,55%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	8000	R\$ 5,44	R\$ 6,69	R\$ 53.520,00	8219,03	596,46	8.815,49	54.985,31	3.990,32	58.975,63	110,19%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2500	R\$ 37,72	R\$ 46,43	R\$ 116.075,00	1341,85	492,60	1.834,45	62.302,10	22.871,42	85.173,52	73,38%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	500	R\$ 16,73	R\$ 20,59	R\$ 10.295,00	416,94	40,47	457,41	8.584,79	833,30	9.418,09	91,48%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	30	R\$ 288,13	R\$ 354,72	R\$ 10.641,60			-	-	-	-	0,00%
1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	m	1500	R\$ 22,11	R\$ 27,21	R\$ 40.815,00	264,30		264,30	7.191,60	-	7.191,60	17,62%
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m3 x km	2520	R\$ 0,63	R\$ 0,77	R\$ 1.940,40			-	-	-	-	0,00%
1.11	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300	R\$ 1,21	R\$ 1,48	R\$ 444,00			-	-	-	-	0,00%
TOTAL						507.535,40				458.708,83	47.938,89	506.647,72	99,83%




ADAILTON SUESLEY CINTRA DA TAUMATURGO
 SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO


FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO
 FISCAL DE OBRA
 Eng Civil
 CREA 48516-D/PE


D. L. G. CONSTRUTORA LTDA.
 EMPRESA
 37.482.838/0001-79
 D.L.G. CONSTRUTORA LTDA
 R. Promotor Luis Americo G. Filho, 1.000
 Centro - CEP 55200-000 Pesqueira - PE